

**PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE**  
**n. 0002825 del 09/10/2023**

**STRUTTURA PROPONENTE:**

U.O.C. Manutenzioni - Area provinciale Grossetana

**OGGETTO:**

LAVORI DI MANUTENZIONE PER IL RISANAMENTO DELLA FACCIATA DELL'AALA SUD-EST DEL PO MISERICORDIA. APPROVAZIONE CERTIFICATO REGOLARE ESECUZIONE.

L' Estensore  
Siveri Patrizia

Il Dirigente, con la sottoscrizione della proposta di determina, di pari oggetto n° 0002988 del 09/10/2023

*Hash pdf (SHA256): f62d257fdbcb59ecbf71e7cda1849b1bc9bffd09e14990a546736e2fe9e6506eb*

attesta che l'atto è legittimo nella forma e nella sostanza ed utile per il servizio pubblico.

Il presente provvedimento contiene un trattamento di categorie particolari di dati personali: No

**Responsabile del Procedimento:** Di Prima Luciano

**Dirigente Struttura Proponente:** Di Prima Luciano

**Ulteriori firmatari della proposta:**

Il presente provvedimento comporta spesa: Si

Il Funzionario addetto al controllo di budget, con il visto della proposta di determina di pari oggetto n°0002988 del09/10/2023

*Hash pdf (SHA256): f62d257fdbcb59ecbf71e7cda1849b1bc9bffd09e14990a546736e2fe9e6506eb*

attesta la spesa prevista di € 12393.95

viene imputata al conto economico n° 9LPP0063AM003

e trova copertura nel Budget trasversale assegnato.

**Funzionario addetto al controllo di budget:** Di Prima Luciano

**IL DIRIGENTE STRUTTURA PROPONENTE**

Firmato digitalmente in data 09/10/2023

**STRUTTURE ASSEGNATARIE DEL PRESENTE ATTO:**

## UOC MANUTENZIONI AREA PROVINCIALE GROSSETANA

### IL DIRETTORE

**VISTA** la Legge regionale di riforma del sistema sanitario toscano n. 84/2015, di istituzione dell'Azienda unità sanitaria locale Toscana sud-est, mediante la fusione delle Aziende UU.SS.LL. 7 di Siena, 8 di Arezzo e 9 di Grosseto;

**RICHIAMATE** le seguenti deliberazioni del direttore Generale dell'Azienda USL Toscana sud est:

- n° 872 del 22.07.2016 con la quale è stato approvato lo schema di Statuto dell'Azienda USL Toscana sud-est;
- n. 873 del 22.07.2016 con la quale è stato approvato lo schema di Regolamento di Organizzazione dell'Azienda USL Toscana sud est;
- n. 876 del 22.07.2016 "Seconda applicazione Regolamento Aziendale di Organizzazione: nomina di Staff, amministrativi e tecnici", con la quale si istituiscono le strutture organizzative professionali e funzionali complesse del supporto tecnico amministrativo e di staff;

**DATO ATTO** che con deliberazione n. 1129 del 07/09/2021, "Conferimento dell'incarico di Direttore della della UOC Manutenzioni - Area Provinciale Grossetana afferente al Dipartimento Tecnico", è stato conferito all'ing. Luciano Di Prima l'incarico Direttore della UOC Manutenzioni- Area provinciale Grossetana a far data dal 7 settembre 2021;

**VISTA** la Delibera del Direttore Generale n.731 del 25/05/2022 di Adozione del Bilancio Economico Preventivo 2022 e del Bilancio Economico Preventivo Pluriennale 2022-2024, con la quale è stato approvato il piano investimenti per l'esercizio 2022 finanziando l'intervento "Manutenzione straordinaria immobili e impianti" sul progetto di budget 9LPP0063AM003 dell'esercizio corrente;

#### **RICHIAMATE:**

-la determina dirigenziale n. 1711 del 30/06/2022 con la quale veniva affidato l'incarico di progettazione del ponteggio e/o di altro apprestamento necessario, l'elaborazione del computo metrico dell'intervento di ripristino, la Direzione lavori comprensiva di contabilità dei lavori e di certificato di regolare esecuzione, la redazione del Piano della Sicurezza in fase di progettazione (PSC), del piano di manutenzione dell'opera e il Coordinamento in fase di esecuzione (CSE) per i lavori di manutenzione per il risanamento della facciata dell'ala sud-est del PO Misericordia di Grosseto all'Ing. Antonio Mazzinghi con sede in Follonica Via Fermi n. 8 CF MZZNTN69C31M126L;

-la determina dirigenziale n.2570 del 10/10/2022 con la quale venivano approvati gli elaborati progettuali presentati dall'ing. Antonio Mazzinghi, il relativo quadro economico e veniva individuato il personale dipendente coinvolto nell'intervento;

-la determina dirigenziale n. 2938 del 18/11/2022 con la quale venivano affidati alla ditta EDAC GROSSETO SRL con sede legale in Grosseto Via Emilia n.3/5 C.F. 01668250531 i lavori di manutenzione per il risanamento della facciata dell'ala sud-est del PO Misericordia di Grosseto per un importo contrattuale complessivo di euro 142.147,33 di cui euro 63.746,86 oneri della sicurezza;

**VISTO** il contratto stipulato con la ditta EDAC GROSSETO SRL repertoriato il 02/02/2023 al n. 3259;

**RICHIAMATA** la Determina dirigenziale n.1848 del 22/06/2023 con la quale veniva approvata, su proposta del Direttore dei lavori, ing. Antonio Mazzinghi, una variante e suppletiva relativa ad ulteriori lavorazioni sulla facciata del P.O. Misericordia;

**PRESO ATTO** che il Direttore lavori ing. Antonio Mazzinghi, nominato con determina dirigenziale n. 1711 del 30/06/2022 sopra richiamata, ha redatto in data 27/09/2023 "il conto finale, relazione sul conto finale certificato di regolare esecuzione", allegato al presente atto, dal quale residua alla impresa esecutrice dell'appalto EDAC GROSSETO SRL un credito di € 12.393,95 esclusa Iva;

**RILEVATO** che alla impresa esecutrice è stata applicata una penale di cui all'art. 1.19 del

Capitolato speciale d'appalto per un ritardo nella esecuzione dei lavori pari ad € 1.180,25;

**RITENUTO** pertanto di approvare il quadro economico finale dell'intervento come di seguito riportato:

DESCRIZIONE	IMPORTO A BASE DI GARA	IMPORTO POST GARA	IMPORTO POST VARIANTE	IMPORTO FINALE
<b>LAVORI</b>				
LAVORI	€ 85.974,86	€ 78.400,47	€ 89.317,62	€ 89.317,62
ONERI DI SICUREZZA	€ 63.746,86	€ 63.746,86	€ 68.133,77	€ 68.133,77
<b>TOTALE LAVORI</b>	<b>€ 149.721,72</b>	<b>€ 142.147,33</b>	<b>€ 157.451,39</b>	<b>€ 157.451,39</b>
<b>SOMME A DISPOSIZIONE</b>				
IVA LAVORI 22%	€ 32.938,78	€ 31.272,41	€ 34.639,31	€ 34.639,31
SPESE TECNICHE COMPRESI ONERI PREVIDENZIALI PROGETTAZIONE, DL, CSP CSE	€ 11.903,15	€ 11.903,15	€ 13.118,73	€ 13.118,73
INCENTIVO ART.113 D.LGS.50/ 2016	€ 2.994,43	€ 2.994,43	€ 2.994,43	€ 2.994,43
IMPREVISTI	€ 12.441,92	€ 12.441,92	€ 1.796,14	€ 1.796,14
RIBASSO DI GARA		€ 9.240,75	€ 0,00	€ 0,00
<b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE</b>	<b>€ 60.278,28</b>	<b>€ 67.852,67</b>	<b>€ 52.548,61</b>	<b>€ 52.548,61</b>
	<b>€ 210.000,00</b>	<b>€ 210.000,00</b>	<b>€ 210.000,00</b>	<b>€ 210.000,00</b>

**DATO ATTO** che gli oneri derivanti dalla presente procedura saranno imputati sul progetto di budget 9LPP0063AM003 Manutenzioni straordinaria conto 30290020 fabbricati ospedalieri, di cui alla Delibera Direttore Generale n.731 del 25/05/2022 di Adozione del Bilancio Economico Preventivo 2022 e del Bilancio Economico Preventivo Pluriennale 2022-2024 ;

**PRESO ATTO CHE:**

- ai sensi dell'art.3 della L.136/2010 e ss.mm. il codice identificativo di gara CIG è: 9431757419,
- ai sensi dell'art.11 della L.3/2003 il codice unico di progetto -CUP- è: C52C22000330005;

**DETERMINA**

Per quanto espresso in premessa che qui si intende integralmente riportato:

1 **di approvare**, ai sensi degli art.102 del D. Lgs 50/2016 ss.mm.ii. e art. 229 del DPR 207/2010 “il conto finale, relazione sul conto finale certificato di regolare esecuzione” redatto in data 27/09/2023 dall'ing. Antonio Mazzinghi e allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale;

2. **di approvare** il quadro economico finale riportato in premessa;

3. **di approvare** il credito residuo dell'impresa appaltatrice EDAC GROSSETO SRL con sede legale in Grosseto Via Emilia n.3/5 C.F. 01668250531 pari ad € 12.393,95 oltre iva da liquidare con successivo atto;

4. **di dare atto** che gli oneri derivanti dal quadro economico saranno imputati sul progetto di budget 9LPP0063AM003 Manutenzioni straordinaria conto 30290020 fabbricati ospedalieri, di cui alla Delibera Direttore Generale n.731 del 25/05/2022 di Adozione del Bilancio Economico Preventivo 2022 e del Bilancio Economico Preventivo Pluriennale 2022-2024 ;

5. **di dare atto** che :

- ai sensi dell'art.3 della L.136/2010 e ss.mm. il codice identificativo di gara CIG è: 9431757419,

- ai sensi dell'art.11 della L.3/2003 il codice unico di progetto CUP è: C52C22000330005;

6. **di pubblicare** il presente atto sul sito web aziendale - Amministrazione Trasparente nell'apposito spazio relativo alle procedure di affidamento come previsto dal D.Lgs.33/2013;

7. **di dichiarare** il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.42, co.4°, Legge Regionale Toscana 24 febbraio 2005, n.40 e s.m.i., stante la necessità di procedere con la liquidazione all'impresa nei termini previsti;

8. **di trasmettere** copia del presente atto al Collegio Sindacale, ai sensi della L.R.T. 24 Febbraio 2005 n.40 e ss.mm.ii., art.42, comma 2 e alla U.O.C. Gestioni Economiche e Finanziarie.

9. **di dare atto** che, ai sensi dell'art.6 della L.241/90 e ss.mm.ii., e dell'art.31 del D.Lgs 50/2016, il Responsabile del Procedimento è l'ing. Luciano Di Prima.

Il Direttore UOC Manutenzioni - Area Provinciale Grossetana  
Ing. Luciano di Prima



*Azienda UsI Toscana sud est  
Dipartimento Tecnico  
U.O.C. Manutenzioni - Area Provinciale Grossetana  
SEDE OPERATIVA GROSSETO  
Via Cimabue, 109 - 58100 Grosseto*

## **COMUNE DI GROSSETO**

# **CONTO FINALE , RELAZIONE SUL CONTO FINALE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE**

**OGGETTO: LAVORI DI MANUTENZIONE PER IL RISANAMENTO DELLA FACCIATA  
DELL'ALA SUD-EST DEL PO MISERICORDIA DI GROSSETO**  
CUP C52C22000330005 - CIG 9431757419

**IMPRESA ESECUTRICE: EDAC GROSSETO SRL** con sede legale in Grosseto Via  
Emilia n.3/5 C.F. 01668250531

## **RELAZIONE**

### **PROGETTO ESECUTIVO**

L'intervento consiste nei lavori per il ripristino delle strutture in cemento armato, mediante recupero corticale, della porzione superiore della facciata lato sud-est dell'ospedale Misericordia di Grosseto (blocco originario).

Gli elementi da trattare sono le pilastrate, i marcapiani ed il frontalino finale della copertura di spessore di circa 3,00 m.

Gli interventi consistono nella rimozione delle parti instabili del calcestruzzo, nel trattamento delle armature, loro eventuale integrazione se particolarmente corrose, mediante protezione con passivante cementizio e successiva ricostruzione della sezione con malta cementizia tixotropica fibrorinforzata.

E' previsto anche il trattamento protettivo finale di tutte le superfici del calcestruzzo.

L'altezza complessiva dell'edificio è pari a 34,40 m.

-Il Responsabile Unico del Procedimento è l'ing. Luciano Di Prima, Direttore U.O.C. Manutenzioni - Area Provinciale Grossetana Dipartimento Tecnico Azienda USL Toscana Sud Est SEDE OPERATIVA GROSSETO Via Cimabue, 109 - 58100 Grosseto;

- Il progetto esecutivo è stato redatto dall'Ing. Antonio Mazzinghi con studio in Follonica via



*Azienda UsI Toscana sud est*  
*Dipartimento Tecnico*  
*U.O.C. Manutenzioni - Area Provinciale Grossetana*  
**SEDE OPERATIVA GROSSETO**  
*Via Cimabue, 109 - 58100 Grosseto*

Fermi, 8 incaricato anche del Coordinamento della sicurezza in fase progettuale;

il progetto esecutivo è stato approvato con determina n. 2570 del 10/10/2022 per l'importo complessivo di € 210.000,00 di cui € 149.721,72 per i lavori ed € 60.278,28 per somme a disposizione della Azienda compresa IVA al 22%

L'importo del progetto è così ripartito:

<b>A)</b>	<b>IMPORTO DEI LAVORI</b>	<b>Euro</b>	
1)	LAVORI	€	85.974,86
2)	ONERI DI SICUREZZA	€	63.746,86
	<b>TOTALE LAVORI</b>	<b>€</b>	<b>149.721,72</b>
<b>B)</b>	<b>SOMME A DISPOSIZIONE</b>		
3)	IVA (22%)	€	32.938,78
4)	Spese tecniche compresi oneri previdenziali		
	Progettazione, DL, CSP, CSE	€	11.903,15
	Incentivo art. 113 D.Lgs 50/2016	€	2.994,43
5)	Imprevisti	€	12.441,92
	<b>IMPORTO TOTALE DELLE SOMME A DISPOSIZIONE</b>	<b>€</b>	<b>60.278,28</b>
	<b>TOTALE QUADRO ECONOMICO</b>	<b>€</b>	<b>210.000,00</b>

**AGGIUDICAZIONE E CONTRATTO:** l'appalto è stato aggiudicato all'Impresa EDAC GROSSETO SRL con sede legale in Grosseto Via Emilia n.3/5, per un importo pari ad € 142.147,33 IVA esclusa, di cui € 78.400,47 per lavori come da offerta (ribasso 8,81%) ed € 63.746,86 per costi della sicurezza, Provvedimento Dirigenziale n. 2938 del 18/11/2022 dell'Ing. Di Prima Luciano U.O.C. Manutenzioni - Area provinciale Grossetana e successiva scrittura privata del 17/01/2023 determinando il nuovo quadro di spesa:



*Azienda UsI Toscana sud est*  
*Dipartimento Tecnico*  
*U.O.C. Manutenzioni - Area Provinciale Grossetana*  
**SEDE OPERATIVA GROSSETO**  
*Via Cimabue, 109 - 58100 Grosseto*

<b>A)</b>	<b>IMPORTO DEI LAVORI</b>	<b>Euro</b>	
1)	LAVORI	€	78.400,47
2)	ONERI DI SICUREZZA	€	63.746,86
	<b>TOTALE LAVORI</b>	<b>€</b>	<b>142.147,33</b>
<b>B)</b>	<b>SOMME A DISPOSIZIONE</b>		
3)	IVA (22%)	€	31.272,41
4)	Spese tecniche compresi oneri previdenziali		
	Progettazione, DL, CSP, CSE	€	11.903,15
	Incentivo art. 113 D.Lgs 50/2016	€	2.994,43
5)	Imprevisti	€	12.441,92
6)	Ribasso gara	€	9.240,75
	<b>IMPORTO TOTALE DELLE SOMME A DISPOSIZIONE</b>	<b>€</b>	<b>67.852,67</b>
	<b>TOTALE QUADRO ECONOMICO</b>	<b>€</b>	<b>210.000,00</b>

**UFFICIO DIREZIONE DEI LAVORI:**

direttore dei lavori e coordinatore della sicurezza in fase esecutiva: Ing. Antonio Mazzinghi;

**CONSEGNA DEI LAVORI:** la consegna dei lavori è avvenuta il giorno 27/02/2023.

**TEMPO UTILE :** per l'esecuzione dei lavori erano previsti n.100 giorni consecutivi, naturali e continuativi decorrenti dalla consegna dei lavori.

**TERMINE CONTRATTUALE PER L'ULTIMAZIONE DEI LAVORI:** fissato al 07/06/2023.





*Azienda UsI Toscana sud est*  
*Dipartimento Tecnico*  
*U.O.C. Manutenzioni - Area Provinciale Grossetana*  
**SEDE OPERATIVA GROSSETO**  
*Via Cimabue, 109 - 58100 Grosseto*

**SOSPENSIONI E RIPRESE DEI LAVORI:** i lavori non sono stati mai sospesi

**VARIANTI IN CORSO D'OPERA:** durante i lavori si è reso necessario redigere una Variante di Modifica al contratto consistente nell'estensione dell'intervento sulla facciata oggetto di montaggio del ponteggio da quota 0,00 a quota 9,60 m e su parte della facciata trasversale da 9,60 m fino alla sommità a 34,40 m (quella interamente in cemento armato corrispondente al vano scale fino alla parte protetta dalla rete antivolatile).

Il 21/06/2023 è stato sottoscritto l'Atto di sottomissione che eleva l'importo dei lavori a € 157.451,39 di cui € 89.317,62 per le opere ed € 68.133,77 per oneri della sicurezza, così come da Perizia di Variante approvata con Provvedimento Dirigenziale n. 0001848 del 22/06/2023, modificando anche il quadro economico della spesa:

<b>A)</b>	<b>IMPORTO DEI LAVORI</b>	<b>Euro</b>
1)	LAVORI	€ 89.317,62
2)	ONERI DI SICUREZZA	€ 68.133,77
	<b>TOTALE LAVORI</b>	<b>€ 157.451,39</b>
<b>B)</b>	<b>SOMME A DISPOSIZIONE</b>	
3)	IVA (22%)	€ 34.639,31
4)	Spese tecniche compresi oneri previdenziali	
	Progettazione, DL, CSP, CSE	€ 13.118,73
	Incentivo art. 113 D.Lgs 50/2016	€ 2.994,43
5)	Imprevisti	€ 1.796,14
6)	Ribasso gara	€ 0,00
	<b>IMPORTO TOTALE DELLE SOMME A DISPOSIZIONE</b>	<b>€ 52.548,61</b>
	<b>TOTALE QUADRO ECONOMICO</b>	<b>€ 210.000,00</b>



*Azienda UsI Toscana sud est  
Dipartimento Tecnico  
U.O.C. Manutenzioni - Area Provinciale Grossetana  
SEDE OPERATIVA GROSSETO  
Via Cimabue, 109 - 58100 Grosseto*

**VERBALI DI NUOVI PREZZI:** Non sono stati pattuiti Nuovi prezzi.

**OPERE IN SUBAPPALTO E SUBAFFIDO:** risulta il subappalto all'Impresa TERMINALI GROUP S.R.L. PI: 01645880533 con sede in Via Aurelia Nord, 76 - 58100 Grosseto (GR), per il noleggio, montaggio e smontaggio del ponteggio

**ORDINI DI SERVIZIO:** durante il corso dei lavori non sono stati emessi ordini di servizio.

**PROROGHE:** durante il corso dei lavori è stata concessa all'Impresa N. 1 proroga per n. 21 giorni con provvedimento del 04/08/2023 per lavorazioni aggiuntive non oggetto di contabilizzazione.

**SCADENZA DEFINITIVA DEL TEMPO UTILE:** per effetto della Modifica al Contratto sono stati assegnati ulteriori 60 giorni, della Proroga altri 21 giorni di lavoro naturali e continuativi portando la scadenza contrattuale per il completamento delle opere al giorno 27/08/2023

**ULTIMAZIONE DEI LAVORI:** I lavori sono stati ultimati il giorno 11/09/2023 come accertato da relativo Certificato di Ultimazione lavori condizionato da prescrizioni. Le prescrizioni sono state ottemperate come risulta da Verbale del 26/09/2023.

**PENALI:** dalla documentazione agli atti vengono applicate le Penali di cui all'art. 1.19 del Capitolato Speciale d'appalto pari allo 0,5 per mille dell'ammontare netto dei lavori per ogni giorno di ritardo per complessivi N. 15 giorni

**ANDAMENTO DEI LAVORI:** I lavori si sono svolti in conformità delle norme contrattuali e delle speciali disposizioni date all'atto pratico dal Direttore dei lavori; non si sono rilevati infortuni sul lavoro né si sono verificati danni di forza maggiore.



*Azienda UsI Toscana sud est*  
*Dipartimento Tecnico*  
*U.O.C. Manutenzioni - Area Provinciale Grossetana*  
**SEDE OPERATIVA GROSSETO**  
*Via Cimabue, 109 - 58100 Grosseto*

**ANTICIPAZIONE:** risulta il pagamento in anticipo pari ad € 28.429,47.

**STATI DI AVANZAMENTO:** sono stati redatti i seguenti Stati di Avanzamento Lavori:

- S.A.L. N1 al 14/04/2023 importo dei lavori € 70.817,05, con emissione del 1° Certificato di Pagamento, di importo netto pari a € 56.299,55 in data 14/04/2023;
- S.A.L. N2 al 19/07/2023 importo dei lavori € 144.729,33, con emissione del 2° Certificato di Pagamento, di importo netto pari a € 59.276,66 in data 21/07/2023;

**STATO FINALE DEI LAVORI:** lo Stato Finale è stato redatto il 26/09/2023 per un importo pari ad € **157.367,05**

**RISERVE DELL'IMPRESA:** l'impresa ha firmato i registri di contabilità senza riserve

**CESSIONI DI CREDITO:** si attesta che, per quanto risulta al sottoscritto, l'Impresa appaltatrice non ha ceduto l'importo dei crediti, né ha rilasciato procure o deleghe a favore di terzi per la riscossione dei mandati di pagamento relativi ai lavori in oggetto non risulta che l'Impresa abbia fatto cessione dei crediti per i lavori di che trattasi.

**AVVISO AI CREDITORI :** si attesta che per i lavori in epigrafe non sono state necessarie occupazioni di aree private e non risultano richieste di danni ai privati

### **CONTO FINALE**

Importo lavori contabilizzati Stato Finale del 26/09/2023	€ 157.367,05
Acconti liquidati:	
- anticipazione	€ 28.429,47
- certificato di pagamento n. 1 del 14/04/2023	€ 56.299,55
<u>- certificato di pagamento n. 2 del 21/07/2023</u>	<u>€ 59.276,66</u>
Credito dell'Impresa lavori al netto d'IVA	€ 13.361,37
Iva 22% ...	€ 2.939,50



*Azienda UsI Toscana sud est*  
*Dipartimento Tecnico*  
*U.O.C. Manutenzioni - Area Provinciale Grossetana*  
**SEDE OPERATIVA GROSSETO**  
*Via Cimabue, 109 - 58100 Grosseto*

Credito dell'Impresa lavori al lordo d'IVA € 16.300,87

- PENALI

N. 15 giorni di ritardo

Penale giornaliera: 0,5 per mille importo complessivo 78,68 €/gg

Penale complessiva € 1.180,25

**CREDITO DELL'IMPRESA COMPRESO IVA € 15.120,62**

### **CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE**

Dopo aver esaminato gli atti di progetto relativi ai lavori in oggetto il sottoscritto Antonio Ing. Mazzinghi in qualità di direttore dei lavori, secondo giorni diversi si è recato sui luoghi dei lavori anche con la presenza dei titolari dell'Impresa Giulio Tarlati e Samuele Peretto e del geom. Giuseppe Lombardo tecnico dell'Azienda USL.

Si è proceduto alla visita delle opere eseguite; da quanto si è potuto accertare con i suddetti riscontri, verifiche, accertamenti e saggi, si è dedotto che i lavori sono stati eseguiti con materiali e magisteri appropriati, a regola d'arte ed in conformità alle prescrizioni progettuali.

#### **PERTANTO**

considerato:

- che i lavori sono stati eseguiti secondo le previsioni di progetto;
- che non si sono rese necessarie occupazioni di aree private;
- che l' ammontare dei lavori, contabilizzato nello Stato Finale è confermato in Euro 157.367,05 (inclusi oneri per la sicurezza) al netto dell'iva, è nei limiti delle somme autorizzate;
- che è stato verificato il Documento Unico di Regolarità Contributiva dell'impresa;
- che i lavori non sono stati compiuti entro il periodo contrattuale, ma con n. 15 giorni di ritardo, quindi viene detratto dalla contabilità al lordo dell'IVA, l'importo corrispondente alla penale pari ad € 1.180,25;



*Azienda UsI Toscana sud est*  
*Dipartimento Tecnico*  
*U.O.C. Manutenzioni - Area Provinciale Grossetana*  
**SEDE OPERATIVA GROSSETO**  
*Via Cimabue, 109 - 58100 Grosseto*

- che l'Impresa non ha ceduto i crediti derivanti dall'esecuzione dei lavori di che trattasi;
- che l'impresa ha ottemperato a tutti gli obblighi contrattuali ed alle disposizioni ed ordini impartiti dalla Direzione dei Lavori;

il sottoscritto Antonio Ing. Mazzinghi,

### **C E R T I F I C A**

che i **LAVORI DI MANUTENZIONE PER IL RISANAMENTO DELLA FACCIATA DELL'ALA SUD-EST DEL PO MISERICORDIA DI GROSSETO** sono stati regolarmente eseguiti dall'impresa EDAC GROSSETO SRL con sede legale in Grosseto Via Emilia n.3/5 C.F. 01668250531.

Il credito dell'impresa ammonta ad **€ 15.120,62** compreso IVA

Con l'approvazione del presente certificato di regolare esecuzione, l'Azienda UsI Toscana Sud Est dichiara di prendere in consegna definitivamente i lavori in oggetto.

Follonica, lì 27/09/2023

**IL DIRETTORE DEI LAVORI**  
(Ing. Antonio Mazzinghi)

per accettazione  
L'IMPRESA

**IL RUP**  
Il Direttore UOC Manutenzioni  
Area Provinciale Grossetana  
Ing. Luciano Di Prima