

**PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE**  
**n. 0001968 del 16/06/2026**

**STRUTTURA PROPONENTE:**

Area Dipartimentale Manutenzioni e Lavori Pubblici Area provinciale Grossetana

**OGGETTO:**

PNRR M6C1 11.3 "RAFFORZAMENTO DELL'ASSISTENZA SANITARIA INTERMEDIA E DELLE SUE STRUTTURE" NEXTGENERATIONEU - APPROVAZIONE DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE PER I LAVORI DI RIMOZIONE E INSTALLAZIONE DI SPOGLIATOI PREFABBRICATI A SERVIZIO DELL'OSPEDALE DI COMUNITÀ COLLINE DELL'ALBEGNA POSTI AL PIANO DI COPERTURA DELL'OSPEDALE PETRUCCIOLI DI PITIGLIANO. CUP C49J22000830006 CIG A06E254288

L' Estensore

Fiorella Maggiulli

Il Dirigente, con la sottoscrizione della proposta di determina, di pari oggetto n° 0002067 del 16/06/2026

Hash pdf (SHA256): 5a3bca49da7b5dd84181a431b64ac6657e547c8ed1d9b14fe9d0173ef34d8d99

attesta che l'atto è legittimo nella forma e nella sostanza ed utile per il servizio pubblico.

Il presente provvedimento contiene un trattamento di categorie particolari di dati personali: No

**Responsabile del Procedimento:** Riccardo Antonelli

**Dirigente Struttura Proponente:** Riccardo Antonelli

**Ulteriori firmatari della proposta:**

Il presente provvedimento comporta spesa: Si

Il Funzionario addetto al controllo di budget, con il visto della proposta di determina di pari oggetto n°0002067 del 16/06/2026

Hash pdf (SHA256): 5a3bca49da7b5dd84181a431b64ac6657e547c8ed1d9b14fe9d0173ef34d8d99

attesta la spesa prevista di € 263682.16

viene imputata al conto economico n° 9LPPN28AUEODC

e trova copertura nel Budget trasversale assegnato.

**Funzionario addetto al controllo di budget:** Riccardo Antonelli

**IL DIRIGENTE STRUTTURA PROPONENTE**

**STRUTTURE ASSEGNATARIE DEL PRESENTE ATTO:**

## IL SOTTOSCRITTO DIRGENTE

**Vista** la legge regionale di riforma del sistema sanitario toscano n. 84/2015, di istituzione dell'Azienda unità sanitaria locale Toscana sud-est, mediante la fusione delle Aziende UU.SS.LL. 7 di Siena, 8 di Arezzo e 9 di Grosseto;

**Richiamate** le seguenti deliberazioni del Direttore Generale dell'Azienda USL Toscana Sud est:

- n° 872 del 22.07.2016 con la quale è stato approvato lo schema di Statuto dell'Azienda USL Toscana sud est;
- n. 873 del 22.07.2016 con la quale è stato approvato lo schema di Regolamento di Organizzazione dell'Azienda USL Toscana sud est;

**Richiamata** la deliberazione del Direttore Generale dell'Azienda USL Toscana sud est n. 399 del 16.04.2026, avente ad oggetto "Conferimento/rinnovo/conferma della responsabilità delle AA.DD. afferenti ai dipartimenti tecnico-amministrativi e allo staff della direzione strategica", con la quale, tra l'altro, è stato ricondotto, per assorbimento, l'incarico di direzione dell'area dipartimentale Manutenzioni e Lavori Pubblici - Area Provinciale Grossetana, al sottoscritto ing. Riccardo Antonelli;

**Visto** il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza approvato con Decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021 e notificata all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21, del 14 luglio 2021;

**Vista** la Missione 6 - Salute del PNRR e, in particolare, Componente 1: Reti di prossimità, strutture intermedie e telemedicina per l'assistenza territoriale; Investimento 1.1: Case della Comunità e presa in carico della persona [M6C1 1.1]; Investimento 1.2: Casa come primo luogo di cura e Telemedicina, Sub-investimento 1.2.2 Implementazione delle Centrali operative territoriali (COT) [M6C1 1.2.2]; Investimento 1.3: Rafforzamento dell'assistenza sanitaria intermedia e delle sue strutture - Ospedali di Comunità [M6C1 1.3]; Componente 2: Innovazione, ricerca e digitalizzazione del Servizio Sanitario Nazionale; Investimento 1.2: Verso un ospedale sicuro e sostenibile [M6C2 1.2];

**Visto** il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 6 agosto 2021 recante «Assegnazione delle risorse finanziarie previste per l'attuazione degli interventi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e ripartizione dei traguardi e obiettivi per scadenze semestrali di rendicontazione», che ha indicato il Ministero della Salute quale "amministrazione centrale titolare dell'investimento", secondo la definizione datane dall'articolo 1, co.4, lett. I), del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dall'articolo 1 della legge 29 luglio 2021, n. 108;

**Visto** il decreto ministeriale 20 gennaio 2022, con cui il Ministero della Salute ha provveduto a distribuire le risorse destinate alla realizzazione degli interventi a regia da finanziare nell'ambito della M6 - Salute alle Regioni e alle Province autonome di Trento e Bolzano responsabili della loro attuazione (c.d. "Soggetti Attuatori"), ripartendo tra queste ultime anche i target europei previsti per ciascuno degli Investimenti anzi indicati;

**Visto** il Contratto Istituzionale di Sviluppo "CIS", sottoscritto tra il Ministero della Salute e il Soggetto Attuatore Regione Toscana, ai sensi dell'articolo 56, co. 2, del D.L. n. 77/2021 anzi citato, nonché il Piano operativo e le Schede di Intervento per l'attuazione degli interventi allegati al medesimo CIS;

**Considerato** che i Soggetti Attuatori attuano i propri interventi congiuntamente ed in solido con gli Enti del Servizio sanitario regionale dai medesimi delegati, preposti ai singoli interventi o a parte di essi ("Soggetti Attuatori Esterni");

**Richiamate** le Delibere della Giunta Regionale Regione Toscana:

- n. 225 del 28.2.2022 avente ad oggetto "PNRR - Missione 6 Salute, Componente 1 e Componente 2 - interventi di edilizia sanitaria - esiti del lavoro di programmazione interventi - presentazione al Ministero della Salute" che approva tra l'altro l'Elenco degli interventi a valere su PNRR Missione 6 Componente 1 Investimento 1.3 "Rafforzamento dell'assistenza sanitaria intermedia e delle sue

strutture" - Ospedali di Comunità;

- n. 599 del 25.05.2022 avente ad oggetto "Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e Piano Nazionale Complementare (PNC) - Missione 6 - approvazione degli interventi programmati e assegnazione delle relative risorse", con la quale è stato approvato il Piano Operativo Regionale (POR) ed assegnata la programmazione degli interventi PNRR, PNC e FCR di cui al Piano Finanziario e le relative coperture finanziarie;

**Viste** le Deliberazioni del Direttore Generale dell'Azienda USL Toscana sud est:

- n. 501 del 04.04.2022, avente ad oggetto "Presa d'atto dell'elenco degli interventi a valere su PNRR - Missione 6 salute, Componente 1 e Componente 2 -, come da Delibera della Giunta della Regione Toscana n. 225 del 28/02/2022, e nomina dei rispettivi RUP", con la quale è stato approvato l'Elenco degli interventi afferenti al territorio dell'Azienda USL Toscana Sud Est, in esecuzione del PNRR, inseriti nel portale Agenas, e nominato RUP per l'intervento in oggetto il dr. ing. Riccardo Antonelli;
- n. 446 del 30.04.2026 relativa all'adozione del Bilancio Economico Preventivo 2026 e del Bilancio Economico Preventivo Pluriennale 2026-2028 e Piano Investimenti triennio 2026/2028 cod. di progetto budget 9LPPN28AUEODC "Intervento Ospedale di Comunità Colline dell'Albegna Pitigliano";

**Ricordato** che l'intervento in oggetto è finanziato dall'Unione Europea - NextGenerationEU, Missione 6 Componente 1 Investimento 1.3 "Rafforzamento dell'assistenza sanitaria intermedia e delle sue strutture - Ospedali di Comunità" e che nell'iter di realizzazione dell'intervento in oggetto, è previsto l'obbligo di conseguimento di precise Milestone;

**Precisato** che l'Azienda USL Toscana sud est nell'attuazione degli interventi previsti in riferimento alla M6 - Salute rispetta i principi e gli obblighi specifici del PNRR relativamente al non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali cd. "Do No Significant Harm" (di seguito, "DNSH"), ai sensi dell'articolo 17 del Regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2020, al principio di addizionalità, agli interessi finanziari dell'Unione Europea e, ove applicabili, ai principi trasversali, quali, tra gli altri, ai principi del contributo all'obiettivo climatico e digitale (cd. Tagging), della parità di genere (Gender Equality), della protezione e valorizzazione dei giovani e del superamento dei divari territoriali come previsto dall'art. 47 del D.L. 77/2021 convertito con Legge n. 108/2021, e quanto previsto dall'art. 48 del D.L. 77/2021 convertito con Legge n. 108/2021 nei limiti in cui sono applicabili al caso di specie;

**Richiamati** i seguenti atti:

- determina del Direttore U.O.C. Lavori Pubblici area provinciale Grossetana n. 3251 del 24.10.2025 avente ad oggetto "Affidamento del servizio di progettazione esecutiva coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, direzione lavori e coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione per i lavori di rimozione e installazione di spogliatoi prefabbricati a servizio dell'ospedale di comunità Colline dell'Albegna posti al piano di copertura dell'Ospedale di Pitigliano" con la quale è stato affidato a Futura Technologies s.r.l. il servizio di progettazione esecutiva, e CSP, direzione lavori e CSE per i lavori in oggetto attivando i servizi accessori S5 del Contratto di Servizio integrato di Manutenzione, Conduzione e Gestione Immobili e Impianti, LOTTO 6, della Regione toscana stipulato con la mandataria del R.T.I. Consorzio Integra soc. coop., C.F./P.Iva 03530851207;
- determina del Direttore U.O.C. Lavori Pubblici area provinciale Grossetana n. 3293 del 29.10.2025 avente ad oggetto "Affidamento lavori di rimozione e installazione di spogliatoi prefabbricati a servizio dell'Ospedale di Comunità Colline dell'Albegna posti al piano di copertura dell'Ospedale Petruccioli di Pitigliano", con la quale è stato affidato al R.T.I. Consorzio Integra soc. coop. con sede legale in Bologna, via Marco Emilio, 182/2, C.F./P.Iva 03530851207, tramite la sua Consorziata CPL Concordia Soc. Coop, attivando la prestazione S4 del Contratto di Servizio integrato di Manutenzione, Conduzione e Gestione Immobili e Impianti, LOTTO 6, della Regione Toscana stipulato con la mandataria del per l'importo di € 278.727,42 di cui oneri della sicurezza per € 19.130,50 non soggetti a ribasso, oltre i.v.a.;

**Visto** il relativo ordine di esecuzione S4-2025 -20242, sottoscritto in data 24.11.2025, avente ad oggetto: "PNRR Missione 6 Salute - Componente 1 Investimento 1.3 Rafforzamento dell'assistenza sanitaria

*intermedia e delle sue strutture - Ospedali di Comunità; Ospedale di Comunità Pitigliano realizzazione spogliatoi CUP C49J22000830006”;*

**Preso atto** che il Direttore dei Lavori, Arch. Marco Grande, giusta determina 3251/2025 sopra citata, ha redatto il Certificato di Regolare Esecuzione, allegato al presente atto costituendone parte integrante e sostanziale, per l'importo complessivo di € 263.682,16, nel quale si dà atto che sono intervenute ulteriori lavorazioni autorizzate dal Rup, per un importo pari a € 4.085,24, come indicato nello stato finale dei lavori e che risultano a credito in favore del R.T.I. Consorzio Integra soc. coop;

**Ritenuto** di dover approvare il Certificato di regolare esecuzione redatto ai sensi dell'art. 102 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm. ii., relativo ai lavori di rimozione e installazione di spogliatoi prefabbricati a servizio dell'Ospedale di Comunità Colline dell'Albegna, posti al piano di copertura dell'Ospedale Petruccioli di Pitigliano, sottoscritto dal Direttore dei Lavori e dall'impresa e confermato dal RuP;

**Verificato** che la spesa trova copertura economica al codice budget 9LPPN28AUEODC relativo a "Intervento Ospedale di Comunità Colline dell'Albegna Pitigliano" finanziato con fondi PNRR M6C111.3 cui alla deliberazione del Direttore Generale n. 446 del 30.04.2026 relativa all'adozione del Bilancio Economico Preventivo 2026 e del Bilancio Economico Preventivo Pluriennale 2026-2028 e Piano Investimenti triennio 2026/2028;

**Dato atto** che il responsabile unico del procedimento ai sensi dell'art. 6 della L. 241/1990 e dell'art. 31 del D.Lgs. 50/2016, è l'ing. Riccardo Antonelli;

**Ritenuto** necessario attribuire l'immediata esecutività al presente atto stante la necessità di procedere con la liquidazione del credito residuo e con gli ulteriori adempimenti;

**Attestata** la legittimità e regolarità formale e sostanziale della presente proposta;

#### DETERMINA

1. di approvare il Certificato di regolare esecuzione, redatto ai sensi dell'art. 102 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm. ii., relativo ai lavori di rimozione e installazione di spogliatoi prefabbricati a servizio dell'Ospedale di Comunità Colline dell'Albegna, posti al piano di copertura dell'Ospedale Petruccioli di Pitigliano, finanziato con PNRR Missione 6 Componente 1 Investimento 1.3 "Rafforzamento dell'assistenza sanitaria intermedia e delle sue strutture", sottoscritto dal Direttore dei lavori e dall'impresa appaltatrice e confermato dal RuP, allegato al presente atto costituendone parte integrante sostanziale, per l'importo complessivo di € 263.682,16, oltre i.v.a., nel quale si dà atto che sono intervenute ulteriori lavorazioni autorizzate dal Rup, per un importo pari a € 4.085,24, come indicato nello stato finale dei lavori e che risultano a credito in favore dell'impresa appaltatrice R.T.I. Consorzio Integra soc. coop;
2. di procedere alla liquidazione del credito residuo in favore dell'impresa con separato atto;
3. di dare atto che la spesa trova copertura economica al codice budget 9LPPN28AUEODC relativo a "Intervento Ospedale di Comunità Colline dell'Albegna Pitigliano" finanziato con fondi PNRR M6C111.3 cui alla deliberazione del Direttore Generale n. 446 del 30.04.2026 relativa all'adozione del Bilancio Economico Preventivo 2026 e del Bilancio Economico Preventivo Pluriennale 2026-2028 e Piano Investimenti triennio 2026/2028;
4. di indicare che:
  - ai sensi dell'art.3 della L.136/2010 e ss.mm. il codice identificativo di gara CIG è: A06E254288,
  - ai sensi dell'art.11 della L.3/2003 il codice unico di progetto CUP è: C49J22000830006;
5. di dare atto che, ai sensi dell'art. 6 della L. 241/90 e s.m.i. e dell'art. 31 del D.Lgs. 50/2016 il responsabile del procedimento è il dr. ing. Riccardo Antonelli;

6. di trasmettere copia del presente atto al Collegio Sindacale, ai sensi della L.R.T. 24 Febbraio 2005 n. 40 e s.m.i., art. 42, comma 2;
7. di trasmettere altresì copia alla U.O.C. Bilancio d'esercizio e monitoraggio;
8. di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 42, comma 4, Legge Regionale Toscana n. 24 febbraio 2005, n. 40, e s.m.i., stante la necessità di procedere con la liquidazione del credito residuo e con gli ulteriori adempimenti.

Il Responsabile  
Area Dipartimentale Manutenzioni e Lavori Pubblici  
Area Provinciale Grossetana  
**dr. ing. Riccardo Antonelli**

## LAVORI DI: RIMOZIONE VECCHI SPOGLIATOI PREFABBRICATI POSTI SUL PIANO DI COPERTURA DELL'OSPEDALE PETRUCCIOLI DI PITIGLIANO ED INSTALLAZIONE DI NUOVI PREFABBRICATI CON IL MEDESIMO USO- VIA NICOLA CIACCI, PITIGLIANO (GR)

**CIG A.Q.: 77224363C9**

**CIG DERIVATO.: A06E1AA63D**

- Stazione appaltante: Azienda USL Toscana Sud Est
- Impresa affidataria: Consorzio Integra Soc. Coop.
- Impresa esecutrice: CPL Concordia Soc. Coop. Come consorziata esecutrice assegnataria della mandataria Consorzio Integra Soc. Coop.
- Accordo quadro per l'affidamento dei servizi integrati di manutenzione, conduzione e gestione immobili e impianti Lotto 6 (CIG: 77224363C9)
- Importo contrattuale dei lavori pari a euro 324'496,15 (euro 259'596,92 al netto dello sconto di gara del 20%) ed euro 19'130,50 per costi della sicurezza non soggetti a ribasso.
- Importo di variante per un importo complessivo pari a euro 348'773,20, di cui euro 329'602,70 per lavori (euro 263'682,16 al netto del ribasso d'asta del 20%) ed euro 19'130,50 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso.

### **CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE**

*(art. 102, comma 8, del D.Lgs. 50/2016)*

Il sottoscritto direttore dei lavori Arch Marco Grande

Visto l'articolo 102, comma 8, del D.Lgs. 50/2016;

Considerato che

il giorno 22/01/2026 è stata condotta la visita di sopralluogo,

alla visita sono intervenuti i Signori:

- Arch. Marco Grande, in qualità di direttore dei lavori
- Ing. Nicola Laverghetta, legale rappresentante dell'impresa esecutrice;

in seguito ai risultati della visita e visti:

- Importo contrattuale dei lavori pari a euro 324'496,15 (euro 259'596,92 al netto dello sconto di gara del 20%) ed euro 19'130,50 per costi della sicurezza non soggetti a ribasso.
- Importo di variante per un importo complessivo pari a euro 348'773,20, di cui euro 329'602,70 per lavori (euro 263'682,16 al netto del ribasso d'asta del 20%) ed euro 19'130,50 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso.
- L'accordo quadro per l'affidamento dei servizi integrati di manutenzione, conduzione e gestione immobili e impianti Lotto 6 ( CIG: 77224363C9);
- che i lavori sono stati consegnati il giorno 31/10/2025, come da verbale di consegna in pari data;
- che durante l'esecuzione dei lavori non sono avvenuti danni per forza maggiore;
- che l'ultimazione dei lavori è confermata al 23/12/2025, come accertato con "Verbale di Accertamento Fine Lavori" redatto in occasione del sopralluogo in pari data in contraddittorio fra l'impresa ed il direttore dei lavori;
- che l'impresa ha assicurato i propri operai con posizione INAIL n. 50925866;
- che l'impresa è in regola con gli enti previdenziali e assistenziali, come da DURC allegato;
- che durante l'esecuzione dei lavori non si sono verificati infortuni;
- che non risulta che l'impresa abbia ceduto l'importo dei suoi crediti né abbia rilasciato deleghe o procure a favore di terzi;
- che lo stato finale dei lavori è stato emesso in data 09/03/2026, da cui risulta l'ammontare complessivo di euro 348'773,20 di cui euro 329'602,70 per i lavori, sul quale è stato applicato uno sconto complessivo del 20%, per un totale di euro 263'682,16 ed euro 19.130,50 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;
- che i lavori sono stati eseguiti a regola d'arte con buoni materiali, in conformità al progetto e alle indicazioni della stazione appaltante e si trovano in buono stato di conservazione e di manutenzione;
- che l'impresa ha adempiuto in modo soddisfacente agli obblighi derivanti dal contratto e dagli ordini e disposizioni impartiti dalla direzione lavori durante il loro corso;
- che tutte le singole categorie di lavoro eseguite si confanno in tutto e per tutto alle registrazioni che sono state fatte sui documenti contabili;
- che nella contabilità dei lavori sono stati applicati regolarmente e unicamente i prezzi di contratto;

**CERTIFICA**

- che i lavori di cui sopra, realizzati dall'impresa CPL Concordia Soc. Coop. con Accordo quadro per l'affidamento dei servizi integrati di manutenzione, conduzione e gestione immobili e impianti Lotto 6 ( CIG: 77224363C9), sono stati regolarmente eseguiti.

Letto, confermato e sottoscritto in Pitigliano, Grosseto (GR) 09/03/2026

**L'Impresa Affidataria**

  
CONSORZIO INTEGRA  
IL PROCURATORE  
Ing. Nicóla La Verghetta

**Il Direttore dei Lavori**

  
ORDINE DEGLI ARCHITETTI  
ARCHITETTO  
MARCO  
GRANDE  
N° 6803  
ROMA E RIVOLI

Visto:

**il Responsabile del Procedimento**

Azienda USL Toscana sud est  
ENRICHIO  
Dott. Ing. 